



**ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**  
**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Виписка з протоколу засідання**  
**виконавчого комітету**

\_\_\_19.08.2020\_\_\_

№\_ПР-3

м. Лиман

**СЛУХАЛИ:** Інформацію заступника міського голови Муравльової О.М.. «Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 14.04.2020 № 163 “Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р. та заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р.”

**ДОПОВІДАВ:** Муравльова О.М.- заступник міського голови

**ВИРІШИЛИ:**

1. Інформацію заступника міського голови Муравльової О.М.. «Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 14.04.2020 № 163 “Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р. та заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р.”, прийняти до відома.
2. Запропонувати керівникам комунальних підприємств, які надають житлово-комунальні послуги:
  - 2.1 Щомісяця до 09 та 23 числа надавати до відділу житлово-комунального господарства міської ради інформацію про хід виконання заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.
3. Хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 14.04.2020 № 163 “Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р. та заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р.” розглянути на засіданні виконавчого комітету міської ради у вересні поточного року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Муравльову О.М.

Міський голова

П.Ф. Цимідан

## **ІНФОРМАЦІЯ**

**про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради**  
від 14.04.2020 № 163 “Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р. та заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р.”

Станом на 10.08.2020 підприємствами житлово-комунального господарства були виконані такі роботи по підготовці до осінньо-зимового періоду:

### **ВО «Лимантепломережа».**

Підготовлено 12 котелень з 14 (86%). Підготовлено теплових мереж у двотрубному обчисленні 20,5 км з 24,3284 км (84%)

Витрати на ці роботи склали 456,85 тис.грн. з запланованих 600,0 тис.грн (76%).

### **По виробничому управлінню водоканалізаційного господарства:**

Замінено 1,42 км водопровідних мереж з 2,0 км - 71 %, 3,4 км каналізаційних мереж з запланованих 4,5 км. – 76%, підготовлено 3 водопровідні насосні станції з 3 запланованих —100%, 11 каналізаційних насосних станції з запланованих 15 — 73%, 15 свердловини з запланованих 21– 71%,

Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт водопостачання та водовідведення місцевих рад становлять 1042,2 тис.грн, а витрачено 950,8 тис.грн. – 91%.

### **По комунальному підприємству «Лиманська служба єдиного замовника».**

Комплексно підготовлено до зими 129 будинку з запланованих 185 – 70% На 70% виконано ремонти покрівлі (21 з 30); виконано ремонт опалювальних систем 129 з запланованих 185 і складає 70%, ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) 35 з 50 і складає 70%, 35 систем холодного водопостачання з запланованих 50 – 70%

Усього на підготовчі та ремонтні роботи витрачено 1337,653 тис.грн з запланованих 4674,00 тис.грн. – 29%

### **По лікувальним закладам:**

В серпні — вересні 2020 року заплановано проведення повірки манометрів, термометрів, складання актів готовності до опалювального періоду 2 котелень (сmt. Зарічне, с. Нове).

По амбулаторії ЗП-СМ с. Нове проведено чистку димоходів, ревизія котлу. Забезпечено вугіллям на суму 97,7 тис.грн. 22 тони, дровами 34,3 м.3 на суму 25,0 тис.грн.

По амбулаторії ЗП-СМ сmt. Зарічне проведено чистку димоходів, ревизія котлу. Забезпечено вугіллям на суму 88,9 тис.грн. 20 тонн, дровами 34,3 м.3 на суму 25,0 тис.грн.

### **По установам освіти:**

По всіх закладах освіти ведуться косметичні ремонтні роботи, виконується очищення та фарбування тепломереж, проведено попередню перевірку запірної арматури. Заплановано придбання 2 котлів після проведення тендерних процедур в мережі Prozorro, укладено договір на придбання котлу водогрійний газовий 100 кВт НВК с.Лозове. Торги щодо придбання котлу водогрійний твердопаливний 150 кВт ЗОШ с.Шандриголове відмінено. 04 серпня 2020 року опубліковано в мережі Prozorro тендерну процедуру щодо придбання котлу водогрійний твердопаливний 150 кВт ЗОШ с.Шандриголове на суму 195,00 тис.грн. початок аукціону 21 серпня 2020 року.

Заступник міського голови

О.М. Муравльова