



**ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Виписка з протоколу засідання  
виконавчого комітету**

№ \_\_\_\_\_

м. Лиман

**СЛУХАЛИ:** Інформацію заступника міського голови Сироватську І. Л. «Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 21.04.2021 № 155 “Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р. та заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р.”

**ДОПОВІДАВ:** Сироватська І. Л.- заступник міського голови

**ВИРІШИЛИ:**

1. Інформацію заступника міського голови Сироватської І. Л. «Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради 21.04.2021 № 155 “Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р. та заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р.”, прийняти до відома.
2. Запропонувати керівникам комунальних підприємств, які надають житлово-комунальні послуги:
  - 2.1 Щомісяця до 05 та 20 числа надавати до відділу житлово-комунального господарства міської ради інформацію про хід виконання заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р.
3. Хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 21.04.2021 № 155 “Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р. та заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р.” розглянути на засіданні виконавчого комітету міської ради у липні поточного року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Сироватську І. Л.

Міський голова

О. В. Журавльов

## **ІНФОРМАЦІЯ**

**про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради  
від 21.04.2021 № 155 “Про підсумки роботи підприємств житлово-  
комунального господарства в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р. та  
заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства  
до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р.”  
станом на 15.07.2021**

### **ВО «Лимантепломережа».**

На балансі підприємства 14 котелень, 24,874 км. каналу теплових мереж.

Отримують теплову енергію 210 житлових будинків та 121 будівля бюджетних установ та інших споживачів, у тому числі:

- шкіл - 6 од. (13 будівель);
- дитячих садочків – 6 од. (8 будівель);
- лікарні – 2 од. (17 будівель);
- інші – 83 будівлі, у т.ч. бюджет – 33 будівлі.

Станом на 15.07.2021 підготовлено:

- 8 котелень з 14, що складає 57%;
- 14,3372 км з 24,874 км теплових мереж у двотрубному обчисленні, що складає рівень підготовки в розмірі 58%.

Загальний обсяг коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання складає 1184,23 тис.грн., витрачено - 345,2 тис.грн., рівень показника у відсотковому відношенні склав 29%.

### **Лиманське ВУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”:**

На балансі підприємства:

- загальна кількість водопровідних мереж - 195,8 км
- загальна кількість каналізаційних мереж - 118,2 км
- загальна кількість водопровідних насосних станцій - 3 од.
- загальна кількість каналізаційних насосних станцій - 15 од.
- загальна кількість каналізаційних очисних споруд - 1 од.
- загальна кількість свердловин питного водопостачання - 27 од.

Лиманським ВУВКГ станом на 15.07.2021:

- виконано заміну 0,93 км водопровідних мереж з 1,8 км — 51,7%;
- виконано заміну 4,0 км каналізаційних мереж з запланованих 6,3 км — 63,5%;
- підготовлено 1,5 водопровідна насосна станція з 3 запланованих — 50%;
- підготовлено 8 каналізаційних насосних станцій з запланованих 15 — 53,3%;
- підготовлено 12 свердловини з запланованих 21 — 57,1%.

Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт водопостачання та водовідведення місцевих рад становлять 1438,8 тис.грн., а витрачено 802,7 тис.грн., рівень показника у відсотковому відношенні склав 55,8%.

### **Комунальне підприємство «Лиманська служба єдиного замовника».**

Комплексно підготовлено до зими 92 будинків з запланованих 185, що складає 50%. Виконано ремонти:

- 12 покрівель з запланованих 25, що складає 48%;
- 92 опалювальних систем з запланованих 185, що складає 50%;
- 27 електрощитових з 55, що складає 49%;
- 27 систем холодного водопостачання з запланованих 55, рівень показника підготовки дорівнює 49%.

Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт становлять 2049,576 тис.грн., в тому числі 1949,576 тис.грн. на капітальний ремонт покрівлі та оголовків ДВК житлового будинку № 3 вул. Івана Лейко, м. Лиман. Станом на 15.07.2021 всього на підготовчі та ремонтні роботи з запланованих витрачено 90 тис.грн.

**По лікувальним закладам:**

Ведуться роботи по підготовці 2 котелень.

КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради були направлені листи на планово-бюджету комісію та розгляду на сесії Лиманської міської ради, яка відбулася 17.06.2021 року щодо виділення коштів з міського бюджету для розробки проектно-кошторисної документації по об'єктам :

- «Капітальний ремонт інженерних мереж амбулаторії ЗП-СМ смт.Зарічне технічний ресурс яких вичерпано, за адресою: вул.Центральна, 104 смт.Зарічне, Лиманський район, Донецька область. Коригування» - 770,149 тис.грн.

- «Капітальний ремонт котельні амбулаторії ЗП-СМ с.Нове КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради» - 761,424 тис.грн.

Сесією було виділено кошти з місцевого бюджету у сумі 96736,84 грн. На теперішній час укладено договори від 29.06.2021р. з ФОП Мамонтов С.М. щодо виготовлення ПКД.

Проекти виготовлені та проходять експертизу. З метою реалізації проектів надано кошторисний розрахунок для виділення коштів з місцевого бюджету у сумі 1531,573 тис.грн. на чергове засідання сесії міської ради, яка відбудеться 22.07.2021р.

**Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради**

Підготовлено 10 котелень з 24, рівень показника підготовки складає 42%.

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради потребує заміну 3 котлів По всім закладам освіти ведуться косметичні ремонтні роботи, виконується очищення та фарбування тепломереж, проведено попередню перевірку запірної арматури. Виконання капітальних ремонтів в закладах освіти будуть розпочаті після проведення тендерних процедур в мережі Prozorro.

З метою створення запасу палива на початок опалювального сезону, а саме придбання вугілля, з запланованого завдання, що складає 1037 тон, станом на 15.07.2021р. придбано 770 тон, тому рівень показника підготовки сягає 74%.

Заступник міського голови

І. Л. Сироватська