



ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Виписка з протоколу засідання
виконавчого комітету

№ _____

м. Лиман

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника міського голови Сироватську І. Л. «Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 21.04.2021 № 155 “Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р. та заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р.”

ДОПОВІДАВ: Сироватська І. Л.- заступник міського голови

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію заступника міського голови Сироватської І. Л. «Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради 21.04.2021 № 155 “Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р. та заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р.”, прийняти до відома.
2. Запропонувати керівникам комунальних підприємств, які надають житлово-комунальні послуги:
 - 2.1 Щомісяця до 05 та 20 числа надавати до відділу житлово-комунального господарства міської ради інформацію про хід виконання заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р.
3. Хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 21.04.2021 № 155 “Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р. та заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р.” розглянути на засіданні виконавчого комітету міської ради у липні поточного року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Сироватську І. Л.

Міський голова

О. В. Журавльов

ІНФОРМАЦІЯ

**про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради
від 21.04.2021 № 155 “Про підсумки роботи підприємств житлово-
комунального господарства в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р. та
заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства
до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р.”
станом на 15.09.2021**

ВО «Лимантепломережа».

На балансі підприємства 14 котелень, 24,874 км. каналу теплових мереж.

Отримують теплову енергію 210 житлових будинків та 121 будівля бюджетних установ та інших споживачів, у тому числі:

- шкіл - 6 од. (13 будівель);
- дитячих садочків – 6 од. (8 будівель);
- лікарні – 2 од. (17 будівель);
- інші – 83 будівлі, у т.ч. бюджет – 33 будівлі.

Станом на 15.09.2021 підготовлено:

- 13 котелень з 14, що складає 93%;
- 24,874 км з 24,874 км теплових мереж у двотрубному обчисленні, що складає рівень підготовки в розмірі 100%.

Загальний обсяг коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання складає 1184,23 тис.грн., витрачено — 1184,23 тис.грн., рівень показника у відсотковому відношенні склав 100%.

Лиманське ВУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”:

На балансі підприємства:

- загальна кількість водопровідних мереж - 195,8 км
- загальна кількість каналізаційних мереж - 118,2 км
- загальна кількість водопровідних насосних станцій -3 од.
- загальна кількість каналізаційних насосних станцій - 15 од.
- загальна кількість каналізаційних очисних споруд - 1 од.
- загальна кількість свердловин питного водопостачання - 27 од.

Лиманським ВУВКГ станом на 15.09.2021:

- виконано заміну 1,6 км водопровідних мереж з 1,8 км — 88,9%;
- виконано заміну 6,2 км каналізаційних мереж з запланованих 6,3 км — 98,4%;
- підготовлено 3 водопровідна насосна станція з 3 запланованих — 100%;
- підготовлено 14 каналізаційних насосних станції з запланованих 15 — 93,3%;
- підготовлено 21 свердловини з запланованих 21— 100%.

Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт водопостачання та водовідведення місцевих рад становлять 1438,8 тис.грн., а витрачено 1369 тис.грн., рівень показника у відсотковому відношенні склав 95,2%.

Комунальне підприємство «Лиманська служба єдиного замовника».

Комплексно підготовлено до зими 166 будинків з запланованих 185, що складає 90%. Виконано ремонти:

- 22 покрівель з запланованих 25, що складає 88%;
- 166 опалювальних систем з запланованих 185, що складає 90%;
- 49 електроштитових з 55, що складає 89%;
- 49 систем холодного водопостачання з запланованих 55, рівень показника підготовки дорівнює 89%.

Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт становлять 2049,576 тис.грн., в тому числі 1949,576 тис.грн. на капітальний ремонт покрівлі та оголовків ДВК житлового будинку № 3 вул. Івана Лейко, м. Лиман. Станом на 15.09.2021 всього на підготовчі та ремонтні роботи з запланованих витрачено 220 тис.грн.

По лікувальним закладам:

На черговому засіданні постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регулярної політики, яка відбулася 03 серпня 2021 року було передбачено виділення додаткових коштів на захід «Придбання котлів опалювальних твердопаливних для амбулаторій ЗПСМ смт.Зарічне та с.Нове» у сумі 152500,00 грн. згідно Комплексної програми утримання закладів первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги на 2020-2022роки.

04 серпня 2021 року через систему ProZorro оголошена спрощена процедура закупівлі на очікувану суму 152500,00 грн. для закупівлі котлів опалювальних твердопаливних потужністю 75 кВт для амбулаторії ЗПСМ смт.Зарічне та потужністю 50 кВт для амбулаторії ЗПСМ с.Нове. Договір з постачальником укладений від 27.08.2021 №62/21 та зареєстрований в Органах УДКСУ м.Лимані. 06.09.2021 надіслана заявка постачальнику на поставку котлів за адресами амбулаторій ЗПСМ с.Нове та смт.Зарічне та очікується постачання до 16.09.2021р.

19 серпня 2021 року через систему ProZorro оголошена спрощена процедура закупівлі на очікувану суму 93182,00 грн. для закупівлі дров паливних. Аукціон відбудеться 07.09.2021р.

Процедура закупівлі (відкриті торги) щодо придбання вугілля кам'яного на очікувану суму 230 901,00 грн. не відбулася. 07.09.2021р. планується повторно оголосити процедуру закупівлі відкриті торги.

З 06.09.2021 Труш С.А. розробляє кошторис на ремонт димохідної труби в амбулаторії ЗПСМ смт.Зарічне.

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради

Підготовлено 23 котельні з 24, рівень показника підготовки складає 96%.

Виконано заміну теплової мережі (у двотрубному обчисленні) протяжністю 0,2 км з запланованих 0,2 км, рівень показника підготовки сягає 100%.

Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт становлять 143,681 тис.грн. Станом на 15.09.2021 всього на підготовчі та ремонтні роботи з запланованих витрачено 44,086 тис.грн.

З метою створення запасу палива на початок опалювального сезону, а саме придбання вугілля, з запланованого завдання, що складає 1037 тон, станом на 15.09.2021р. придбано 1037 тон, рівень показника у відсотковому відношенні склав 95,2%.

Заступник міського голови

І. Л. Сироватська